

Inbedrijfname Checklist

Nefit MultiLine A/W 4.7

Lucht/water split warmtepomp voor hybride toepassing in combinatie met de volgende cv-ketels:

SmartLine

BaseLine

ProLine



TrendLine

TopLine Compact

TopLine HR 25/30

TopLine AquaPower HRC 25/30

TopLine AquaPower Plus



6720646970-00.5Wo

1 Garantie

Vul de inbedrijfname checklist en de garantiekaart direct na installatie in en stuur deze terug naar het onderstaande adres. Hierdoor wordt eventuele aanspraak op fabrieksgarantie en/of inschakeling van onze servicedienst eenvoudiger.

Nefit B.V.

Antwoordnummer 423

7600 VB Almelo

2 F-gassen gecertificeerd installateur

Firma:		
Plaats:		
Straat en nr.:		
Postcode:		
Telefoonnummer:		
Datum:	Naam:	Handtekening:

F-gassen registratienummer	
Gevacumeerd, continue vacuümdruk	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee mbar
Afgeperst, afpersdruk	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee bar(g)
Koudemiddelleidingen geïsoleerd	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Koudemiddelleiding met diameter 1/4" en 1/2" toegepast	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Leidingwerk geflared of flare koppeling op de leiding gesoldeerd?	<input type="checkbox"/> geflared <input type="checkbox"/> gesoldeerde koppeling
Hoeveel gram koudemiddel toegevoegd (bij afstand groter als 30 meter)gram
Lengte koudemiddelleiding (één richting) tussen buiten-en binnenunitm
Aantal bochten in de koudemiddelleidingst

3 Installateur

Firma:		
Plaats:		
Straat en nr.:		
Postcode:		
Telefoonnummer:		
Datum:	Naam:	Handtekening:

Serienummer/softwareversie systeemcomponenten	
Binnenunit	serienummer: softwareversie:
Buitenunit	serienummer: softwareversie:
cv-ketel	serienummer: softwareversie:
ModuLine 400	serienummer: softwareversie:
Hybride regelmodule HM10	serienummer: softwareversie:
Toepassing	
Woning of bedrijfspand	<input type="checkbox"/> woning <input type="checkbox"/> bedrijfspand
Type bedrijfspand	<input type="checkbox"/> kantoor <input type="checkbox"/> winkel anders:
Type woning	<input type="checkbox"/> tussen woning <input type="checkbox"/> 2-onder -1 kap <input type="checkbox"/> hoek <input type="checkbox"/> vrijstaand
Bouwjaar pand jr
Isolatie pand	<input type="checkbox"/> zeer goed <input type="checkbox"/> goed <input type="checkbox"/> gemiddeld <input type="checkbox"/> matig <input type="checkbox"/> slecht
Inhoud pandm ³
Installatiegegevens	
Nieuwe installatie	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Nieuwe cv-ketel	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee Type:
Warmwaterboiler	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee Type:
Agiftesysteem	
Lage temperatuurverwarming	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Slaapvertrekken	<input type="checkbox"/> radiatoren <input type="checkbox"/> vloerverwarming anders:
Woonvertrek	<input type="checkbox"/> radiatoren <input type="checkbox"/> vloerverwarming anders:
Keuken	<input type="checkbox"/> radiatoren <input type="checkbox"/> vloerverwarming anders:
Badkamer	<input type="checkbox"/> radiatoren <input type="checkbox"/> vloerverwarming anders:
Radiatoren met thermostaatkranen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee

Vloerverwarming met naregeling	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee type:
Vloerverwarmingpompset aanwezig	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee type:
Aantal radiatorenst.
Totaal oppervlak vloerverwarmingm ²
Leidingwerk gespoeld	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Diameter cv-leidingen	<input type="checkbox"/> 15mm <input type="checkbox"/> 22mm <input type="checkbox"/> 28mm anders:
Materiaal leidingwerk	<input type="checkbox"/> kunststof <input type="checkbox"/> staal anders:
Ontlucht	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Is het systeem hydraulisch ingeregeld	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Buffervat	
Is er een vrije systeem inhoud aanwezig >50 liter	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Buffervat, inhoud	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee liter
Buffervat in serie/parallel geschakeld	<input type="checkbox"/> serie <input type="checkbox"/> parallel
Merk buffervat	
Bypassventiel	
Bypassventiel toegepast	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Ingestelde waarde bypassventielmbar
Leverancier en type bypassventiel	
Hoeveel meter vanaf de binnenunit gemonteerdm
Binnenunit	
Ingestelde stand cv-pomp binnenunit	<input type="checkbox"/> stand 1 <input type="checkbox"/> stand 2 <input type="checkbox"/> stand 3
Gemeten ΔT over de condensor bij welk vermogen kW °C kW
Buitenunit	
Buitenunit geplaatst op	<input type="checkbox"/> platdak <input type="checkbox"/> schuindak <input type="checkbox"/> gevel <input type="checkbox"/> grond anders:
Buitenunit geplaatst op vloerbeugels	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Condensafvoer aangelegd	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Condensafvoer beschermd tegen bevriezing	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Condensbak toegepast onder de buitenunit	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Is de condensbak beschermd tegen bevriezing	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Werkschakelaar tussen voeding en buitenunit	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Buitenunit veilig benaderbaar voor onderhoud	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
De buitenunit is goed vastgezet op zijn ondergrond	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee

4 Eindgebruiker

Naam:		
Plaats:		
Straat en nr.:		
Postcode:		
Telefoonnummer:		
Datum:	Naam:	Handtekening:

Welke regelstrategie is ingesteld	<input type="checkbox"/> kosten	<input type="checkbox"/> milieu
Welke gas- en elektraprijs is ingevoerd	€.....per m ³ gas	€..... per kWh elektra
Heeft u van de installateur uitleg gehad over over het instellen van de regelstrategie	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Heeft u uitleg gehad over in te stellen temperatuurniveaus (nachtverlaging)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Heeft u de toesteldocumentatie ontvangen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Heeft u uitleg gehad over het werkingsprincipe van de installatie	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee

Notities



Nefit B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer
DealerLine: 0570 - 67 85 66
Consumenten Infolijn: 0570 - 67 85 00
Fax: 0570 - 67 85 86
Internet: www.nefit.nl